

Inbetriebnahmeprotokoll EWS-Anlage (Sole-Wasser-Wärmepumpe)

Berechtigter: Name: _____

Standort: Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Leistung: Heizen [kW] _____ **Nutzung:** Warmwasser

Kühlen [kW] _____ Heizung

Kühlung passiv

aktiv

Gerätedaten: Ident.-Nr.: _____ **Inbetriebnahmedatum:** _____

Gerätetyp: _____

Neuanlage: ja nein

Wärmeträgermedium: Bezeichnung: _____ Konzentration [%]: _____

Kältemittel WP: Bezeichnung: _____ Menge [kg]: _____

Messwerte: (nach 10minütiger Betriebszeit an der Wärmepumpe gemessen)

Eintritt Sole: _____ °C Vorlauf Wärmepumpe: _____ °C

Austritt Sole: _____ °C Rücklauf Wärmepumpe: _____ °C

Bestätigungen: Anlage ist auf -3°C (nach Wärmepumpe) eingestellt (Frostwächter) ja nein

Dichtheitsanforderungen nach dem Stand der Technik sind erfüllt. ja nein

Die Anlage funktioniert einwandfrei und wird gemäß der wasserrechtlichen Entscheidung betrieben. ja nein

Bemerkungen: _____

Datum

Unterschrift Berechtigter

Datum

Stempel und Unterschrift Fachhandwerker

2020

- Original für den Kunden
- 1 Kopie an das Landratsamt Waldshut, Amt für Umweltschutz, Industriestraße 2, 79761 Waldshut-Tiengen