

Inbetriebnahmeprotokoll Brunnen

Berechtigter: Name:

Standort: Straße:

PLZ, Ort:

Nutzung: Betriebswasser

Trinkwasser

Bewässerung

.....

Inbetriebnahmedatum:

Neuanlage: ja nein

Bestätigungen:

max. Entnahmemenge von [l/s] ist eingehalten ja nein

Brunnenköpfe und –schächte sind mit normgerechten und tagwasserdichten Abdeckungen versehen. Der Schacht hat keine Abläufe. ja nein

Dichtheitsanforderungen nach dem Stand der Technik sind erfüllt. ja nein

Die Anlage ist nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden. ja nein

Ein funktionierender Rückflussverhinderer in der Entnahmeleitung ist installiert. ja nein

Die Anlage ist mit einem funktionierenden Wasserzähler versehen. ja nein

Die Anlage funktioniert einwandfrei und wird gemäß der wasserrechtlichen Entscheidung betrieben. ja nein

Bemerkungen:

Datum

Unterschrift Kunde

Datum

Stempel und Unterschrift Fachhandwerker

- Original für das Betriebsbuch
- 1 Kopie an das Landratsamt Waldshut, Amt für Umweltschutz, Industriestraße 2, 79761 Waldshut-Tiengen