

| Nr. | Vorgangsname  | Dauer          | Anfang              | Ende                | 29 Jul '19 | 26 Aug '19 | 23 Sep '19 | 21 Okt '19 | 18 Nov '19 |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | <b>Vergabephase, zeitlicher Verlauf</b>   | <b>72 Tage</b> | <b>Fre 16.08.19</b> | <b>Mon 25.11.19</b> |            |            |            |            |            |
| 2   | <b>Fertigstellung aller Ausschreibungsunterlagen</b>                            | <b>0 Tage</b>  | <b>Fre 16.08.19</b> | <b>Fre 16.08.19</b> |            |            |            |            |            |
| 3   | Bekanntmachung der Ausschreibung  | 1 Tag          | Fre 23.08.19        | Fre 23.08.19        |            |            |            |            |            |
| 4   | Angebotsfrist min. 35 Tage  | 35 fTage       | Fre 23.08.19        | Fre 27.09.19        |            |            |            |            |            |
| 5   | <b>Eingang der Angebote</b>   | <b>0 Tage</b>  | <b>Fre 27.09.19</b> | <b>Fre 27.09.19</b> |            |            |            |            |            |
| 6   | Formale Prüfung der Angebote durch die Vergabestelle LRA WT                     | 10 Tage        | Mon 30.09.19        | Fre 11.10.19        |            |            |            |            |            |
| 7   | Auswertung der Angebote und Erstellung einer Vergabeempfehlung durch Fachplaner | 10 Tage        | Mon 14.10.19        | Fre 25.10.19        |            |            |            |            |            |
| 8   | <b>Von der Auftragsvergabe bis Vertragsabschluss</b>                            | <b>21 Tage</b> | <b>Mon 28.10.19</b> | <b>Fre 22.11.19</b> |            |            |            |            |            |
| 9   | Auftragsvergabe, Zuschlag   | 1 Tag          | Mon 28.10.19        | Mon 28.10.19        |            |            |            |            |            |
| 10  | Vertragsverhandlung, Feinabstimmung   | 19 Tage        | Die 29.10.19        | Fre 22.11.19        |            |            |            |            |            |
| 11  | <b>Übertrag der neuen Konzession</b>  | <b>0 Tage</b>  | <b>Mon 25.11.19</b> | <b>Mon 25.11.19</b> |            |            |            |            |            |